

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	
PROponente: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	Valor do Investimento: R\$751.742,79
Local: RUA MARIA LUÍZA VALVANO AURICCHIO, Nº 21 - CENTRO - MONTEIRO LOBATO/SP	TIPO DE OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R\$)	PARTICIPAÇÃO POR ETAPA (%)	PARCELA 01		PARCELA 02		PARCELA 03		PARCELA 04		PARCELA 05		PARCELA 06	
				SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	30.850,14	4,10%	43,49	43,49	6,41	49,90	6,54	56,43	6,54	62,97	7,18	70,15	6,71	76,86
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	10.654,17	1,42%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	FUNDAÇÕES	72.511,44	9,65%	40,00	40,00	60,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4	SUPERESTRUTURA	162.995,00	21,68%		0,00	20,00	20,00	30,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00		100,00
5	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	44.496,58	5,92%		0,00		0,00	35,00	35,00	35,00	70,00	30,00	100,00		100,00
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	69.704,45	9,27%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7	COBERTURAS E PROTEÇÕES	78.872,51	10,49%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
8	PISOS	79.647,17	10,60%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	30,00	30,00
9	PEITORIL E SOLEIRA	8.065,43	1,07%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10	REVESTIMENTOS	54.519,56	7,25%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	30,00	30,00
11	FORROS	20.899,97	2,78%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12	PINTURA INTERNA	39.769,33	5,29%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13	PINTURA EXTERNA	5.442,98	0,72%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14	LOUÇAS E METAIS	4.717,46	0,63%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	48.325,87	6,43%	20,00	20,00		20,00	20,00	40,00	20,00	60,00		60,00		60,00
16	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.435,86	0,72%		0,00		0,00	20,00	20,00	20,00	40,00		40,00		40,00
17	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS / PLUVIAL	12.277,98	1,63%		0,00		0,00	20,00	20,00	20,00	40,00		40,00		40,00
18	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	2.556,89	0,34%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL (%):			100,00%	8,35	8,35	10,39	18,73	10,60	29,33	10,60	39,94	11,65	51,59	10,88	62,46
TOTAL (R\$):		R\$ 751.742,79		62.741,77	62.741,77	78.082,09	140.823,87	79.696,42	220.520,28	79.696,42	300.216,70	87.600,12	387.816,82	81.755,70	469.572,52

ARIVALDO OLIVEIRA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA SP 5.061.062.206/D

PEDRO PAULO VÁZ DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MG 372.052/D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	
PROponente: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	Valor do Investimento: R\$751.742,79
Local: RUA MARIA LUÍZA VALVANO AURICCHIO, Nº 21 - CENTRO - MONTEIRO LOBATO/SP	Tipo de Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R\$)	PARTICIPAÇÃO POR ETAPA (%)	PARCELA 07		PARCELA 08		PARCELA 09		PARCELA 10		PARCELA 11		PARCELA 12	
				SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	30.850,14	4,10%	6,49	83,35	6,62	89,97	6,50	96,47	3,53	100,00		100,00		100,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	10.654,17	1,42%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	FUNDAÇÕES	72.511,44	9,65%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4	SUPERESTRUTURA	162.995,00	21,68%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
5	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	44.496,58	5,92%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	69.704,45	9,27%	50,00	50,00		50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00
7	COBERTURAS E PROTEÇÕES	78.872,51	10,49%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
8	PISOS	79.647,17	10,60%		30,00	60,00	90,00	10,00	100,00		100,00		100,00		100,00
9	PEITORIL E SOLEIRA	8.065,43	1,07%		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
10	REVESTIMENTOS	54.519,56	7,25%	50,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
11	FORROS	20.899,97	2,78%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
12	PINTURA INTERNA	39.769,33	5,29%		0,00	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		100,00		100,00
13	PINTURA EXTERNA	5.442,98	0,72%		0,00		0,00	30,00	30,00	70,00	100,00		100,00		100,00
14	LOUÇAS E METAIS	4.717,46	0,63%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	48.325,87	6,43%	20,00	80,00		80,00		80,00	20,00	100,00		100,00		100,00
16	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.435,86	0,72%	30,00	70,00		70,00		70,00	30,00	100,00		100,00		100,00
17	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS / PLUVIAL	12.277,98	1,63%	30,00	70,00		70,00		70,00	30,00	100,00		100,00		100,00
18	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	2.556,89	0,34%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
TOTAL (%):			100,00%	10,52	72,99	10,74	83,72	10,55	94,27	5,73	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL (R\$):		R\$ 751.742,79		79.092,29	548.664,81	80.731,24	629.396,06	79.287,27	708.683,32	43.059,47	751.742,79	0,00	751.742,79	0,00	751.742,79

ARIVALDO OLIVEIRA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA SP 5.061.062.206/D

PEDRO PAULO VÁZ DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MG 372.052/D